



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA del 07-04-2017 N. 60

OGGETTO:	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE DA REALIZZARE A ROSOLINI (SR) IN C.DA RIZZARELLI NELL'AMBITO DEL PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO- OBIETTIVO 2007-2013" - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "IO GIOCO LEGALE". CUP:J29B11000080001 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sette** del mese di **aprile** in Rosolini, nella Residenza Municipale di via Roma,
2.

In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

CALVO CORRADO	SINDACO	P
LISTRO FRANCESCO	ASSESSORE	P
DI Stefano Corrado	ASSESSORE	P
GIALONGO GIORGIA	ASSESSORE	P
FLORIDDIA MICHELE	ASSESSORE	P

Assiste con le funzione di Segretario il Segretario Generale

Albino Maria

Il Presidente Sig. **CALVO CORRADO** - riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

PREMESSE

- che con Decreto dell’Autorità di Gestione del 07 Luglio 2011 del PON “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013” Obiettivo Operativo 2.8 è stato ammesso al finanziamento nell’ambito dell’iniziativa quadro “Io gioco legale” la realizzazione di un campo sportivo polivalente coperto “23 Maggio 1992” presentato dal Comune di Rosolini a valere sulle risorse del PON, per un importo complessivo di € 509.000,00 CUP J29B11000080001;
- Il R.U.P. è stato individuato nell’Arch. Giovanni Calabrese, dipendente di questo Ente, con determina del Responsabile del Servizio n° 519 del 09/09/2011 che si avvarrà della collaborazione del Sig. Ignaccolo Giuseppe
- Il Progettista e Direttore dei Lavori nonché coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’Arch. Giuseppe Amaddio giusto Contratto n° 1 del 4 gennaio 2012 e successiva appendice n° 3 del 2 febbraio 2012, approvato con Decreto C/75 dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 2.8 trasmesso con nota 888 del 20/02/2012 e pervenuto al protocollo del Comune di Rosolini con n° 6301 del 28/02/2012
- Il progetto principale redatto in data 03/04/2012 dall’arch. Giuseppe Amaddio, previa acquisizione:
 - del parere di conformità urbanistica del 11/05/2012 prot.lo n. 13683;
 - Parere favorevole del 21/05/2012 prot. n. 0378 del Comitato Provinciale del CONI;
 - Parere igienico sanitario favorevole del 07/06/2012 prot. n. 658/SIAN rif. N. 14668 del 22/05/2012;
 - della Validazione del Progetto Esecutivo del 20/06/2012 effettuata dal RUP Arch. Giovanni Calabrese ai sensi dell’art. 55 DPR 207/2010;
 - dell’approvazione in linea tecnica espressa dal RUP in data 20/06/2012

è stato approvato dal Comune di Rosolini con delibera di Giunta Comunale n° 113 del 20/06/2012 per un importo complessivo di € 512.181,47 di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO			
A	PER LAVORI	€ 368.745,02	€ 368.745,02
B	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.192,38	
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA (A – B)			€ 363.522,64
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	IVA sui lavori 21%	€ 77.436,45	
C2	Progettazione, Coordinamento sicurezza, Direzione Lavori, assist. Collaudo IVA compresa	€ 40.994,80	
C3	Pubblicazione bando	€ 15.000,00	
C4	Collaudo	€ 5.000,00	
C5	Manifestazione Conclusiva	€ 3.000,00	
C6	Targa celebrativa in bronzo	€ 1.000,00	
C7	Economie da ribasso su C2	€ 1.005,20	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€143.436,45
	TOTALE PROGETTO		€ 512.181,47

- Il progetto strutturale delle opere di cui sopra è stato depositato presso l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa, ai sensi dell’art. 4 della L. 1086/71 e dell’art. 32 comma 2 della L.R. 7/2003, con attestazione rilasciata in data 12/12/2012 prot. n. 447835/12 ed attestazione deposito in data 19/12/2012 prot. n.453054/12;

- Autorizzazione resa dal Genio Civile di Siracusa ai sensi dell'art. 18 della legge 02/02/1974 n. 64: prot. n. 87347 del 08/03/2013 - Pratica L.R. 7/2003 n° 14404 var.0;

CHE a seguito di procedura aperta i lavori in oggetto furono affidati all' Impresa Tuttocasa Edile s.r.l. – p.zza Della Vittoria 3, 50065 Pontassieve (FI), giusto Contratto in data 05/10/2012, repertorio n. 2401, registrato a Noto (SR) in data 12/10/2012 al n. 159 serie I°. CIG: 4417000FB1 dell'importo di € 271.453,61 oltre IVA. Lo stesso è stato approvato dal Responsabile di Linea di Intervento 2.8 B con nota prot. 555/PONSICLI 2.8 (B)/U/ 0001143/2013 del 22/04/2013.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO AGGIUDICATO		
IMPORTO DEI LAVORI:	€ 368.745,02	
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA del 26,7613%	€ 266.261,23	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.192,38	
IMPORTO DEI LAVORI COME DA CONTRATTO	€ 271.453,61	€ 271.453,61
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
IVA sui lavori (21%)	€ 57.005,26	
Imprevisti	€ 18.426,81	
Progettazione definitiva	€ 14.41,00	
Progettazione esecutiva	€ 6.832,47	
Coordinamento della sicurezza	€ 4.880,33	
Direzione lavori	€ 14.641,00	
Pubblicazione bando	€ 225,00	
Collaudo	€ 5.000,00	
Manifestazione conclusiva	€ 3.000,00	
Targa celebrativa	€ 1.000,00	
Compenso R.U.P. e collaboratori	€ 3.987,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ZIONE	€ 129.638,87	€ 129.638,87
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€401.092,48

OLTRE al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 22/10/2013 una perizia di variante e suppletiva approvata dal Comune di Rosolini con delibera di Giunta n. 199 del 08/11/2013 e dal Responsabile di Linea di Intervento del Ministero dell'Interno, Dipartimento di pubblica Sicurezza in data 30/12/2013 prot. llo n. 555/PONSICLI 2.8 (B)/U/0003196/2013 avente un quadro economico così ripartito:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		
Fonti di finanziamento	PON FESR	FONDI COMUN.
IMPORTO DEI LAVORI:		
a misura	€ 213.081,35	
a corpo	€ 161.050,16	
per sistemazione del sito di impianto delle opere		€ 14.954,87
sommano	€ 374.131,51	€ 14.954,87
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (1,408%)	€ 5.267,77	€ 210,56
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 368.863,74	€ 14.744,31
ribasso in ragione del 26,7613%	€ 98.712,73	€ 3.945,77

DELIBERA DI GIUNTA n.60 del 07-04-2017 COMUNE DI ROSOLINI

	restano	€ 270.151,01	€ 10.798,54
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.267,77	€ 210,56
a)	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 275.418,78	€ 11.009,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
	IVA sui lavori (22%)	€ 60.592,13	€ 2.422,00
	Imprevisti	€ 10.874,76	
	Progettazione definitiva	€ 14.641,00	
	Progettazione esecutiva	€ 6.832,47	
	Coordinamento della sicurezza	€ 4.880,33	
	Direzione lavori	€ 14.641,00	
	Pubblicazione bando	€ 225,00	
	Collaudo	€ 5.000,00	
	Manifestazione conclusiva	€ 3.000,00	
	Targa celebrativa	€ 1.000,00	
	Compenso R.U.P. e collaboratori	€ 3.987,00	
b)	TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione	€ 125.673,69	€ 2.422,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO(a+b)	€ 401.092,48	€ 13.431,10

I maggiori importi derivanti dalla perizia di variante e suppletiva, sono stati in parte finanziati dall'Amministrazione Comunale giusta delibera di Giunta Comunale n° 199 del 08/11/2013 ed in parte tra le somme a disposizione presenti nel quadro economico e finanziate in ambito del PON FESR

La suddetta perizia ha comportato un ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 08/11/2013, registrato fiscalmente a Noto (SR) in data 04/02/2014 al n. 180 serie III° dell'importo di € 3.965,17 oltre IVA. Lo stesso è stato approvato dal Responsabile di Linea di Intervento 1 del Ministero dell'Interno.

CHE In data 24/03/2014, i lavori furono sospesi per consentire le opere di allaccio alla rete tecnologica (idrica, elettrico e fognario) a cura dell'Amministrazione.

A seguito di tale sospensione, malgrado i ripetuti inviti e ordini impartiti per la ripresa dei lavori, la ditta Tuttocasa Edile srl, non ha mai ripreso i lavori. Ciò ha comportato la risoluzione del contratto per grave inadempimenti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 136 comma 5 del Codice dei Contratti (D.Lgs 163/2006) e richiamato all'art. 26 del Contratto e dall'art. 55 del CSA, giusta determina del Responsabile del Servizio n° 3 del 28/01/2015 REG. GEN. N° 13.

La ditta TUTTOCASA EDILE s.r.l. non ha terminato i lavori come da contratto, per cui la D.L. in data 18/06/2015 presenta la relazione sullo stato dei lavori e relativi allegati, in cui viene fatta una descrizione delle opere eseguite e da eseguire. Il RUP, notificava alla ditta Tuttocasa Edile srl la redazione degli elaborati finali ed invitata la stessa a sottoscriverli cosa che non è mai avvenuta.

CHE successivamente alla risoluzione del Contratto con la ditta Tuttocasa Edile srl, con determina del Responsabile del Servizio n° 149 del 31/12/2015 REG. GEN. N° 634, si prende atto dello stato dei lavori già eseguiti e quelli da eseguire per il completamento redatto dalla D.L., e si affidano i restanti lavori di completamento per complessivi € 33.443,80 oltre iva 22% alla ditta ARCOBALENO s.r.l., risultante la seconda classificata dal verbale di aggiudicazione provvisoria del 10/08/2012, in osservanza di quanto disposto all'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, alle stesse condizioni con un ribasso del 26,7613% e le medesime condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto così riparti:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO			
A	PER LAVORI oltre Iva al 22%	€ 33.443,80	
B	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a 1,4%	€ 468,21	
	Restano i lavori a base d'asta (A-B) soggetta a ribasso del 26,7613%	€32.975,59	
	Lavori al netto del ribasso del 26,7613%		€ 24.150,89
	Oneri per la sicurezza		€ 468,21
	TOTALE PROGETTO oltre Iva al 22%		€ 24.619,10

In data 12/05/2016 rep n. 2476 viene stipulato il contratto tra Comune di Rosolini e la ditta Arcobaleno S.r.l. per il completamento dei lavori del Campo Polivalente Coperto "23 Maggio 1992" per l'ammontare di € 24.619,10 compresi oneri per la sicurezza esclusa IVA al 22%.

Con nota del 24/06/2016 prot.llo 555/PONSICLI2.8(B)/U/0001799/2016, il Responsabile di Linea 1 del PAG, trasmette il Decreto di Approvazione del contratto.

VISTO che la ditta "Arcobaleno S.r.l." con sede in via Nocilla n.19 , 95025 Aci S. Antonio (CT) P.IVA 04004410876, ha ultimato i lavori a regola d'arte entro i tempi contrattuali come si evince dal verbale redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/09/2016;

CONSIDERATO che durante il periodo in cui i lavori sono stati fermi a causa della risoluzione contrattuale con la ditta TUTTOCASA EDILE s.r.l., in data 25/07/2015 una tromba d'aria accompagnata da una bomba d'acqua e da forti raffiche di vento ha interessato il centro urbano di Rosolini, ed in particolare alcune strutture pubbliche, tra le quali il palazzetto dello sport. Pietro Tricomi e il "campo polivalente coperto di contrada Rizzarelli" causando ingenti danni; Al fine di richiedere un finanziamento per il ripristino dei danni subiti, dopo varie richieste al Responsabile di Linea Intervento, si è provveduto a un sopralluogo congiunto il 24 febbraio 2016, tra i funzionari del ministero dell'Interno e del Comune di Rosolini, per constatare i danni provocati dall'evento calamitoso del 25 e 26 luglio 2015.

CHE in data 22 e 23/03/2016 il forte vento che si è abbattuto nella notte ha divelto il telo di copertura sul lato opposto a quello danneggiato aumentando i danni della struttura.

CHE in data 06/04/2016 con l'incontro tenutosi a Roma tra il Sindaco, il R.U.P. e il Responsabile di Linea Intervento dott. Santoriello, sono stati concordati le modalità e le procedure per eseguire gli interventi necessari e ammissibili relativamente al ripristino dei danni occorsi al costruendo Campo Polivalente Coperto di c.da Rizzarelli.

CHE in data 11/04/2016 il Direttore dei Lavori, redige una perizia per il ripristino dei danni occorsi al campo polivalente a seguito degli eventi meteorologici sopra segnati, avente un importo complessivo pari a € 39.600,00 (Trentanovemilaseicento/00) oltre IVA al 22%,

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio n. 49 del 11/05/2016 Reg. Gen. N. 213, con la quale si approva il progetto per il ripristino dei danni occorsi al Campo Polivalente Coperto di c.da Rizzarelli e si stabiliva di procedere alla scelta del contraente secondo le modalità di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PER RIPRISTINO DANNI				
A	PER LAVORI	€ 39.600,00		€ 39.600,00
B	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a 1,4%	€ 546,75		
B1	Costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 4.709,81		
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA (A-B)			€ 34.343,44	
C	SOMME A DISPOSIZIONE			
C1	IVA sui lavori 22%	€ 8.712,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 8.712,00	€ 8.712,00
TOTALE PROGETTO				€ 48.312,00

VISTA la determinazione n. 61 Reg. Gen. N. 242 del Responsabile del Servizio, con la quale viene approvato il verbale di gara del 19/05/2016, con la quale si aggiudicano i lavori per il ripristino dei danni occorsi al Campo Polivalente Coperto a seguito dell'evento meteorologico del 25/07/2015 CIG: ZC819B14A2, ammesso al finanziamento con decreto dell'Autorità di Gestione del 07/07/2011, a valere sulle risorse della Linea di intervento 1 "Sport e legalità" del Piano di Azione Giovane "Sicurezza e Legalità" del PAG - CUP: J29B11000080001, all'impresa LEGNOMASTER società cooperativa, di c.da San Benedetto, zona industriale Agrigento, 96100, per l'importo contrattuale di € 37.321,42 (**diconsi Euro trentasettemilatrecentoventuno/42**) meglio descritto nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO				
A	PER LAVORI A SEGUITO DEL RIBASSO DEL 6,6347%	€ 32.064,86		
B	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a 1,4%	€ 546,75		
B1	Costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 4.709,81		
TOTALE LAVORI				€ 37.321,42
C	SOMME A DISPOSIZIONE			
C1	IVA sui lavori 22%	€ 8.210,71		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 8.210,71	€ 8.210,71
ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO DEL 6,6347%				€ 2.779,87
TOTALE PROGETTO				€ 48.312,00

VISTO il contratto stipulato in data 01/07/2016 con il n. 2478 di repertorio tra il Comune di Rosolini e la ditta Legnomaster soc. coop., registrato in data 06/07/2016 a Noto con n. 4977 serie 1T per l'importo contrattuale di € 37.321,42 oltre I.V.A. al 22% - CIG: ZC819B14A2, approvato con decreto dell'Autorità di Gestione del PAG con nota del 28/09/2016 prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0002858/2016

VISTO che la ditta LEGNOMASTER società cooperativa, di c.da San Benedetto, zona industriale Agrigento, 96100, ha ultimato i lavori a regola d'arte entro i tempi contrattuali come si evince dal verbale redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/11/2016;

CONSIDERATO che successivamente al 24/11/2016, l'Amministrazione ha provveduto alla messa in opera della cisterna di accumulo dell'acqua potabile, alla realizzazione dell'allaccio idrico, alla sistemazione dell'area perimetrale al campo polivalente e alla attivazione delle fosse biologiche, tutte opere già previste nella scheda di finanziamento dell'opera e a carico dell'Amministrazione comunale, propedeutici al collaudo del Campo Polivalente Coperto.

VISTO lo Stato Finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Amaddio il 09/03/2017 e pervenuto il 20/03/2017 con prot. n° 7364, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta il credito netto alle imprese come sotto specificato:

- TUTTOCASA EDILE SRL – IL credito dell'Impresa ascende in nette € 58.310,89 (diconsi euro cinquantottomilatrecentodieci/89), meno le eventuali detrazioni a causa della risoluzione del contratto che verranno quantificate all'occorrenza, che possono essere corrisposte all'Impresa TUTTOCASA EDILE S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.
- ARCOBALENO SRL - Il credito dell'Impresa ascende in nette € 123,10 (diconsi euro centoventitre/10) che possono essere corrisposte all'Impresa Arcobaleno s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.
- LEGNOMASTER SOC. COOP. - Il credito dell'Impresa ascende in nette € 186,61 (diconsi euro centottantasei/61) che possono essere corrisposte all'Impresa LEGNOMASTER società cooperativa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

RITENUTO di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in quanto eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e secondo quanto previsto nel CSA;

CHE dallo Stato Finale complessivo dei lavori eseguiti dalle tre ditte interessate alla Realizzazione del Campo Polivalente Coperto e al ripristino dei danni occorsi a seguito dell'evento meteorologico del 25/07/2015, risulta un quadro economico così rappresentato:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DEI LAVORI E FONTI DI FINANZIAMENTO		RISORSE PON-FESR	RISORSE COMUNE
VOCI	IMPORTO	IMPORTO	
Lavori al netto del ribasso del 26,7613%	€ 270.151,01		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.267,77		
LAVORI DA PROGETTO ED AUTORIZZATI al netto del ribasso del 26,7613% di cui	€ 275.418,78		€ 11.009,10
Economie a seguito dei lavori eseguiti da Tuttocasa Edile srl	€ 531,71		
TOTALE LAVORI ESEGUITI DALLA TUTTOCASA EDILE SRL		€ 250.267,97	€ 11.009,10
eseguiti dalla Arcobaleno srl	€ 24.150,86		
Oneri per la sicurezza	€ 468,21		
TOTALE LAVORI ESEGUITI ARCOBALENO SRL		€ 24.619,10	
LAVORI PER RIPRISTINO DANNI al netto del ribasso eseguiti dalla Legnomaster soc. coop.	€ 36.774,61		
Oneri per la sicurezza	€ 546,75		
TOTALE LAVORI LEGNOMATRE SOC. COOP.		€ 37.321,42	
TOTALE LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE		€ 312.208,49	

SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22% sui lavori	€ 68.685,87	€ 68.685,87	€ 2.422,00
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 380.894,36	€ 13.431,10

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed il Decreto Legislativo 50/2016 ed il relativo regolamento di attuazione DPR n. 207/2010;

VISTA la legge regionale n. 12/2011 ed il Decreto del Presidente della Regionale n. 13 del 31/01/2012.

VISTA la Circolare del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità, con la quale dispone che le norme di cui al D.Lgs 50/2016 sono applicabili in Sicilia dalla data di entrata in vigore

TUTTO ciò premesso

PROPONE

Per quanto sopra citato e che si intende integralmente riportato:

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione di un Campo Polivalente Coperto a Rosolini (SR) in c.da Rizzarelli nell'ambito del PON FESR "Sicurezza per lo sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007-2013" - Obiettivo operativo 2.8 "Io gioco legale" oggi PAG Sicurezza e Legalità Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" **CUP:J29B11000080001**, per l'importo complessivo di € 394.325,46 di cui
 - a. € 380.894,36 a valere sul finanziamento concesso del 07 Luglio 2011 del PON "Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013" Obiettivo Operativo 2.8 iniziativa quadro "Io gioco legale".
 - b. € 13.431,10 con finanziamento dell'Amministrazione Comunale giusta delibera di Giunta Comunale n° 199 del 08/11/2013

2. Dare atto che il susseguente quadro economico rappresentativo dei lavori è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DEI LAVORI E FONTI DI FINANZIAMENTO		RISORSE PON- FESR	RISORSE COMUNE
VOCI	IMPORTO	IMPORTO	
Lavori al netto del ribasso del 26,7613%	€ 270.151,01		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.267,77		
LAVORI DA PROGETTO ED AUTORIZZATI al netto del ribasso del 26,7613% di cui	€ 275.418,78		€ 11.009,10
Economie a seguito dei lavori eseguiti da Tuttocasa Edile srl	€ 531,71		
TOTALE LAVORI ESEGUITI DALLA TUTTOCASA EDILE SRL		€ 250.267,97	€ 11.009,10
eseguiti dalla Arcobaleno srl	€ 24.150,86		
Oneri per la sicurezza	€ 468,21		
TOTALE LAVORI ESEGUITI ARCOBALENO SRL		€ 24.619,10	
LAVORI PER RIPRISTINO DANNI al netto del ribasso eseguiti dalla Legnomaster soc. coop.	€ 36.774,61		
Oneri per la sicurezza	€ 546,75		
TOTALE LAVORI LEGNOMATRE SOC. COOP.		€ 37.321,42	

TOTALE REALIZZAZIONE POLIVALENTE	LAVORI PER CAMPO		€ 312.208,49	
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA 22% sui lavori		€ 68.685,87	€ 68.685,87	€ 2.422,00
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO			€ 380.894,36	€ 13.431,10

3. Dare atto che le rate a saldo per i lavori eseguiti dalle tre imprese risultano essere le seguenti:
 - TUTTOCASA EDILE SRL. con sede in Via della Repubblica 72, 50065 Pontassieve (FI) P. IVA 05505560481, CIG: 4417000FB1 – Il credito dell'Impresa ascende in nette € 58.310,89 (diconsi euro cinquantottomilatrecentodieci/89) oltre IVA, meno le detrazioni da applicare per il caso di specie a causa della risoluzione del contratto, che verranno quantificate all'occorrenza qualora la ditta dovesse presentarsi e richiedere le spettanze per i lavori eseguiti. La liquidazione a favore della ditta potrà essere disposta previa autorizzazione e disponibilità economica resa dal Responsabile del PAG atteso che lo stesso è il soggetto pagatore.
 - ARCOBALENO SRL con sede in Via Nocilla 19, 95025 Aci S. Antonio (CT) P. IVA 04004410876, CIG: 4417000FB1 - Il credito dell'Impresa ascende in nette € 123,10 (diconsi euro centoventitre/10) oltre IVA che possono essere corrisposte all'Impresa Arcobaleno s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.
 - LEGNOMASTER SOC. COOP. c.da San Benedetto, zona industriale Agrigento, 96100, P. IVA 02701610848, CIG: ZC819B14A2 - Il credito dell'Impresa ascende in nette € 186,61 (diconsi euro centottantasei/61) oltre IVA che possono essere corrisposte all'Impresa LEGNOMASTER società cooperativa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.
4. Di demandare al Responsabile del Servizio LL.PP., successivamente all'approvazione della presente proposta, gli atti per le liquidazioni alle ditte.
5. Di trasmettere, dopo l'approvazione, copia della presente al Responsabile di Linea di Intervento 1 del PAG.
6. Dare atto che successivamente alla adozione del superiore provvedimento, si trasmetterà il Certificato di Regolare Esecuzione alle ditte.

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 13 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 04-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mingo Corrado

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, li 05-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to Loreface Carmelo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/200

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;

VISTO il bilancio Comunale;

VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;

VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO l'art. 16 di detta legge;

VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to CALVO
CORRADO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to LISTRO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Albino Maria

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 10-04-2017 al 25-04-2017 con n. _____ del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 10-04-17 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma);
Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari;

Rosolini, li 26-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Albino Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal al a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, li 08-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Albino Maria