



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA del 30-11-2017 N. 144

OGGETTO:	"INTERVENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SECONDO STRALCIO - DELIBERA CIPE 06/2012 - CODICE PROGETTO 00612SIC314 IMPORTO &#8364;. 187.000,00 - C.U.P. J26E12000330001- EDIFICIO SCOLASTICO 2° I. C. S.ALESSANDRA". APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO E AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **novembre** in Rosolini, nella Residenza Municipale di via Roma, 2.

In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

CALVO CORRADO	SINDACO	P
LISTRO FRANCESCO	ASSESSORE	P
GUGLIOTTA CORRADO	ASSESSORE	P
DI STEFANO CORRADO	ASSESSORE	P
GIALLONGO GIORGIA	ASSESSORE	P

Assiste con le funzione di Segretario il Segretario Generale

Lorefice Carmelo

Il Presidente Sig. **CALVO CORRADO** - riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

PREMESSO che il Comune di Rosolini è stato ammesso a finanziamento per l'intervento di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali del 2° Istituto Comprensivo "S. Alessandra" di Via Archimede, per un importo complessivo di €. 187.000,00;

CHE l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al Reg. n.1 Fog.1418 del 06/03/2014, ha restituito vistato il Decreto prot. N.18145 del 31/10/2013 con il quale è stata approvata la Convenzione prot. N.16325 del 26/09/2013, stipulata tra l'Amministrazione in indirizzo relativa all'intervento n.00612SIC315;

CHE l'Ente, così come previsto nel decreto di finanziamento, si è avvalso delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interreg. alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, Uff. 2 – Tecnico per la Reg. Sicilia, con riferimento alle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di Responsabile Unico del Procedimento;

CHE nell'ambito del mandato conferito, il medesimo Ufficio ha altresì espletato le funzioni di stazione appaltante, procedendo all'affidamento dei lavori ed alla stipula del relativo contratto d'appalto;

VISTO al riguardo il Contratto n.7614 di Rep. del 13/04/2016, stipulato, per conto di questo Ente dal citato Provveditorato Interregionale, con il quale i lavori di che trattasi, a seguito di gara ufficiosa esperita in data 03/12/2015, dietro prestazione delle garanzie di legge, sono stati affidati all'Impresa CICCACCO CARMELO S.R.L., con sede in via Papa Giovanni XXIII n.27 – 96014 Floridia (SR), P.IVA/C.F. 01367310891 con il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 27,851%, per l'importo contrattuale di €.122.702,18;

CHE in data 10/06/2016, con verbale in pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori;

PRESO ATTO che con determina del responsabile del servizio n. 598 Reg.- Gen. del 27/12/2016, per le motivazioni ivi addotte, si è proceduto ad approvare Perizia di Variante dell'intervento di che trattasi, redatta dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, Uff. 2 – Tecnico per la Regione Sicilia – Settore Tecnico Provinciale di Siracusa in data 28/09/2016, dell'importo complessivo arrotondato di €. 187.000,00, di cui €. 146.805,28 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €.40.194,73 per somme a disposizione dell'amministrazione, distribuiti come da quadro economico riportato nella stessa;

CHE con successiva determina del responsabile del servizio n. 02 Reg.- Gen. del 12/01/2017, si è proceduto all'approvazione dell' Atto di Sottomissione, Rep. n.7847 del 14/12/2016, stipulato, per conto di questo Ente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, Uff. 2 – Tecnico per la Reg. Sicilia, con il quale sono stati contrattualizzati i lavori aggiuntivi ed in variante del progetto principale sopra citato, comportanti un maggior importo contrattuale di €.24.103,10, l'introduzione di n.19 nuovi prezzi e l'aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di mesi uno;

VISTA la nota in data 26/09/2017, prot. n.21722, con la quale il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, Uff. 2 – Tecnico per la Regione Sicilia – Settore Tecnico Provinciale di Siracusa ha trasmesso gli atti di contabilità finale, corredati della nota prot. n.21114 del 19/09/2017 di approvazione in linea tecnica da parte del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, Uff. 2 – Tecnico per la Regione Sicilia;

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 18/01/2017, giusto certificato rilasciato in pari data dal direttore dei lavori Dott.Ing. Maria A. Corsino e quindi, in relazione alla sospensione accordata, entro il termine contrattuale;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 31/07/2017, dal quale di evince che l'importo degli stessi ammonta a complessivi €. 146.353,57=, al netto del ribasso contrattuale applicato sulle singole voci dell'elenco prezzi, comprensivo degli oneri della sicurezza e costi manodopera non soggetti a ribasso;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatta dal direttore dei lavori Dott. Ing. Maria A. Corsino, con il quale sono stati collaudati i lavori e liquidato il credito dell'impresa come segue:

- importo conto finale	€. 146.353,57
- deduzione acconti già corrisposti	€. 145.620,44
Resta il credito dell'impresa	€. <u>733,13</u>

DATO ATTO che l'impresa ha accettato la contabilità finale e la relazione del collaudatore senza sollevare riserve;

CHE il predetto Settore Tecnico Provinciale di Siracusa, nell'ambito del mandato conferito, in data 31/07/2017, ha altresì rilasciato regolare dichiarazione relativa all'avviso ai creditori, nonché dichiarazione sull'insussistenza di impedimenti al pagamento della rata di saldo;

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, alla determinazione della rata di saldo ed allo svincolo della cauzione definitiva, prestata a garanzia dei lavori medesimi mediante polizza fidejussoria;

PROPONE

DELIBERA DI GIUNTA n.144 del 30-11-2017 COMUNE DI ROSOLINI

1) di approvare gli atti di contabilità finale, la relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativi alle opere di che trattasi, confermando il credito dell'impresa come appresso:

- importo conto finale	€.	146.353,57
- deduzione acconti già corrisposti	€.	<u>145.620,44</u>
Resta il credito dell'impresa	€.	733,13

(Settecentotrentatre/13)

2) di dare atto che la somma complessiva di € 894,42=, IVA inclusa, graverà sul Capitolo 3250/00, a voce "Manutenzione Straordinaria edifici e impianti adibiti a scuola dell'obbligo", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con le somme di cui al Cap. di Entrata 850 Art.5, nel quale viene progressivamente introitato il finanziamento concesso;

3) di demandare la liquidazione di quanto dovuto per rata di saldo, al responsabile del servizio, previa approvazione della presente e verifica di regolarità contributiva;

4) di autorizzare, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, lo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore, a mezzo di polizza fideiussoria, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. -

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 13 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 27-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mingo Corrado

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, li 30-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to Loreface Carmelo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/200

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;

VISTO il bilancio Comunale;

VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;

VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO l'art. 16 di detta legge;

VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to CALVO
CORRADO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to LISTRO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorefice Carmelo

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 01-12-2017 al 16-12-2017 con n. _____ del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 01-12-17 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma);
Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari;

Rosolini, li 18-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lorefice Carmelo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal al a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, li 01-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lorefice Carmelo