

COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni - Siracusa

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO.

IMPRESA: **FLORIDIA CORRADO** - Via A.Vespucci n.57/b, - 96017 Noto (SR).

Importo complessivo del Progetto : € 50.503,38.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto Principale: Il progetto principale é stato redatto dal Geom. Piero Fioretti in data 20/12/2017 per l'importo complessivo di € 50.503,38

così ripartito :

QUADRO ECONOMICO			
SOMMANO PER LAVORI		€ 39.766,44	€ 39.766,44
Di cui Oneri per la Sicurezza 3%		€ 1.192,99	
Restano i Lavori a Base d'Asta		€ 38.573,45	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
Per Imprevisti 5%	€ 1.988,32		
Per IVA al 22%	€ 8.748,62		
Totale Somme a Disposizione dell'Amm.ne	€ 10.736,94		€ 10.736,94
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 50.503,38

Descrizione dei lavori:

I lavori eseguiti di cui alla presente relazione sono consistiti:

- nella scarifica di pavimentazione stradale;
- nella risagomatura e riparazione del manto stradale;
- nella posa in opera di conglomerato bituminoso;
- nella riparazione di marciapiedi.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione Lavori.

Variazioni apportate: a causa delle notevoli piogge abbattutesi su tutto il territorio comunale durante il periodo in cui venivano effettuati i lavori, si formavano ulteriori buche nell'asfalto, che, al fine di eliminare pericoli alla viabilità e danni economici per l'Ente, venivano prontamente riparate, portando in aumento le quantità già previste in progetto; per tali interventi, sono state utilizzate le somme

presenti nel quadro economico alla voce Imprevisti, per cui il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
SOMMANO PER LAVORI		€ 57.200,33	
Di cui Oneri per la Sicurezza 3%		€ 1.716,00	
Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 55.484,01	
a detrarre il ribasso d'asta del 31,4231%		€ 17.434,80	
Totale lavori al netto e compreso oneri secur.		€ 39.765,21	€ 39.765,21
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
Per IVA al 22% su € 39.765,21		€ 8.748,35	
Totale Somme a Disposizione dell'Amm.ne		€ 8.748,35	€ 8.748,35
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 48.513,56

Non sono state redatte perizie di variante.

Certificati d'acconto: Certificato di pagamento n.1 del 06/04/2018 di € 7.953,29;

Certificato di pagamento n.2 del 21/05/2018 di € 23.909,01;

Certificato di pagamento n.3 del 10/07/2018 di € 7.902,90.

Stato Finale: lo stato finale é stato redatto in data 10/10/2018 ed ammonta a complessivi netti € 15.356,43 così distinti:

a) per lavori a misura e somministrazioni nette: € 39.765,21

a detrarre il 1° certificato di pagamento di € 7.953,29

a detrarre il 2° certificato di pagamento di € 23.909,01

a detrarre il 3° certificato di pagamento di € 7.902,90

Resta il credito alla ditta di € 0,00

Secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto dell'impresa di € 0,00 (euro zero/00).

Infortuni nel corso dei lavori: durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: gli operai dell'impresa sono stati assicurati con polizza INAIL n. 12352037 continuativa.

Cessione di credito: dagli atti in possesso di questa direzione lavori l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti, non ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in

epigrafe.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze delle visite nel cantiere, il sottoscritto Geom. Piero Fioretti, direttore dei lavori, considerato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto é stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nella presente relazione;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla D.L. durante il corso di essi;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa FLORIDIA CORRADO - Via A.Vespucchi n.57/b, - 96017 Noto (SR), P. IVA 01293800890, in base all'affidamento conferito con determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 17 del 22/02/2018 Reg. Gen. n.. 96 ed a seguito di Contratto con scrittura privata n. 5 del 09/03/2018, sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 10/07/2018 e liquida il credito dell'impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€. 39.765,21
a detrarre il 1° certificato di pagamento di	€. 7.953,29
a detrarre il 2° certificato di pagamento di	€. 23.909,01
a detrarre il 1° certificato di pagamento di	<u>€. 7.902,90</u>
Resta il credito alla ditta di	€. 0,00

(euro zero/00).

Dallo Stato Finale resta il credito alla ditta di €0,00 più IVA al 22%, di cui si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto e dovere per i lavori di cui oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del Capo dell'Amministrazione.

Rosolini, li 16/11/2018

L'IMPRESA
(Geom. Corrado Florida)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Piero Fioretti)


IMPRESA ARTIGIANA
Geom. Corrado Florida
Via A. Vesputio, 570 - 90017 N. (SR)
Cod. Fisc. 01970031213 F843
Partita IVA 01970031213



INGEGNERE CAPO SETTORE
(Ing. Corrado Mingo)

