



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI ROSOLINI.

GIG: 748428535D CUP 27JH16000420002.

IMPRESA: URBANIA S.r.l., Via G.A. Cesareo n.34 – 90100 Palermo, C.F./P.IVA 04415580820;

CONTRATTO MEPA: Numero RDO 1978213 del 28/11/2018;

- Importo soggetto a ribasso d'asta € 109.000,00

- Deduzione del ribasso d'asta del 9,25% € 10.082,50

Importo contrattuale € 98.917,50

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Oggetto della fornitura

La fornitura posta a base di gara prevedeva l'acquisizione, mediante procedura ad evidenza pubblica nel MePa con pubblicazione di RDO, da aggiudicarsi con i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle attrezzature necessarie per la realizzazione del centro comunale di raccolta differenziata del Comune di Rosolini, già previste nel quadro economico del progetto approvato con deliberazione di G.C. n.104 del 25/08/2016 e finanziato con D.D.S. n.977/2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. L'affidamento aveva ad oggetto le seguenti attrezzature, aventi le caratteristiche meglio evidenziate negli atti di gara:

- N. 1 Stadera/Pesa a ponte dim 3x9 mt zincata e verniciata;
- N.1 Stazione di identificazione e pesatura con interfaccia utente;
- N.8 Container Scarrabili di mc 30 a cielo aperto Dim. 6200x2500x2200h con portellone ad anta unica, completi di telo.

Assuntore dei lavori

A seguito di esperimento di procedura di gara sulla piattaforma CONSIP, giusto verbale di gara n.1 del 25/07/2018, con determina del responsabile del servizio n.11 del

23/10/2018, n.454 Reg. Gen., la fornitura del presente appalto venne definitivamente aggiudicata alla ditta URBANIA S.r.l., Via G.A. Cesareo n.34 – Palermo, C.F./P.IVA 04415580820, con il ribasso del 9,25%, sull'importo a base d'asta.

In relazione all'offerta migliorativa presentata dall'aggiudicatario, la fornitura, oltre a quelle oggetto di gara, come sopra indicate, ha riguardato altresì le seguenti attrezzature:

- N.1 contenitore in polietilene lt.200 per la raccolta differenziata dell'olio vegetale esausto;
- N.1 cassa omologata da lt. 600 per accumulatori e batterie;
- N.4 carrelli con ruote e piano in lamiera;
- N.1 sollevatore a trazione manuale e sollevamento elettrico, portata max Kg.1.000;
- N.1 contenitore per la raccolta dei tubi fluorescenti.



Contratto

La stipula del contratto è avvenuta nella piattaforma MePa ed ha assunto il numero RDO 1978213 del 28/11/2018.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, è risultato pari ad €. 98.917,50, così determinato:

A)	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 109.000,00 -
B)	A detrarre ribasso d'asta del 9,25%	€ 10.082,50
C)	Importo netto contrattuale	€. 98.917,50

Deposito cauzionale

La cauzione definitiva è stata prestata mediante polizza fidejussoria della Società Cattolica Assicurazione S.p.A. – Agenzia N.436 – Palermo Stadio, n.00043691001740 del 19/12/2018, per l'importo garantito di €.9.891,75,00, corrispondente al 10,00% dell'importo contrattuale.

Atti suppletivi

La perizia di variante e suppletiva redatta nel corso della realizzazione dei lavori di realizzazione del C.C.R., non ha comportato modifica alcuna alla fornitura oggetto del presente certificato.

Spesa autorizzata per i lavori

Per quanto sopra esposto la spesa autorizzata per la fornitura ammonta a complessivi €. 98.917,50, al netto di IVA.

Consegna della fornitura

La consegna della fornitura è stata effettuata il 26/11/2018, come da verbale redatto in

pari data.

Tempo stabilito per l'esecuzione della fornitura

Per l'esecuzione della stessa sono stati stabiliti, come da ribasso temporale offerto in sede di gara, giorni 23 (giorni ventitre), naturali successivi e continui a decorrere dal verbale di consegna; il tempo utile sarebbe quindi scaduto il giorno 19/12/2018.

Sospensione e ripresa della fornitura

La fornitura ha subito le seguenti sospensioni:

- dal 05/12/2018 al 10/03/2019;
- dal 15/03/2019 al 15/01/2020;

Scadenza definitiva del tempo utile

In ragione di quanto sopra il tempo utile è stato protratto a tutto il 23/01/2020.

Ultimazione lavori

L'ultimazione della fornitura è avvenuta, come da verbale di consegna ed accettazione fornitura n.2, in data 17/01/2020 e quindi in tempo utile. Il certificato di ultimazione lavori è stato rilasciato nella medesima data del 17/01/2020.



Certificati in acconto

Durante il corso della fornitura è stato emesso un certificato di acconto per l'importo di € 73.053,75.

Stato finale fornitura

Stante il completamento della fornitura, risulta il seguente stato finale:

importo complessivo netto	€. 98.917,50
da cui detraendo per certificato emesso in acconto	<u>€. 73.053,75</u>
rimane il credito netto dell'impresa di	<u>€. 25.863,75</u>

(diconsi euro venticinquemilaottocentosessantatre/75)

Riserve dell'impresa

La ditta ha firmato gli atti contrattuali senza riserve.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

Importo netto autorizzato	€. 98.917,50
Importo netto eseguito	<u>€. 98.917,50</u>
Differenza di spesa	€. 0,00

Assicurazioni degli operai

Nell'ambito dei periodici accertamenti della regolarità contributiva riferita alle diverse fasi contrattuali (affidamento, pagamenti ecc...) è stato rilevato che l'impresa affidataria, "Urbania S.r.l.", risultava in regola con il versamento di contributi, premi e accessori.

Andamento della fornitura



Da quanto risulta dai verbali di consegna ed accettazione la fornitura è stata eseguita secondo le previsioni e in conformità agli atti contrattuali.

Controlli effettuati

La quantità e qualità delle attrezzature oggetto della fornitura è stata puntualmente verificata in sede di consegna, così come risultante dai verbali di accettazione n.1 in data 15/03/2019 e n.2 del 17/01/2020, in relazione ai quali è stata accertata la rispondenza e conformità ai requisiti richiesti in sede di gara.

In seguito alle risultanze di cui sopra, il sottoscritto Geom. Saverio Meli, Responsabile Unico del procedimento, considerato:

- che la fornitura effettuata dall'impresa "Urbania S.r.l." corrisponde ai requisiti richiesti in sede di gara;
- che la fornitura, come da certificato di ultimazione redatto in data 17/01/2020, è stata completata in tempo utile;
- che l'impresa, come da accertamenti effettuati nel corso della fornitura, è risultata in regola con il versamento di contributi, premi e accessori;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;
- che l'impresa ha firmato gli atti correlati alla fornitura senza riserve.

CERTIFICA

che la fornitura sopra descritta eseguita dalla ditta Urbania S.r.l., con sede in Via G.A. Cesareo n.34 – Palermo, C.F./P.IVA 04415580820, in base al contratto sopra riportato, è stata regolarmente effettuata e liquida il credito dell'impresa in **€. 25.863,75**, così come riportato di seguito:

importo complessivo netto fornitura € 98.917,50

da cui detraendo per certificato emesso in acconto € 73.053,75

Rimane il credito netto dell'impresa di € 25.863,75

(diconsi euro venticinquemilaottocentosessantatre/75)

dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per la fornitura eseguita, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rosolini il 30/01/2020

L'impresa

URBANIA S.r.l.
(L'Amministratore Unico)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Saverio Meli)



A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Geom. Saverio Meli, written over the official stamp.