

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
U.T.C. 5° SETTORE

Stazione COMUNE DI ROSOLINI
Appaltante : Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
U.T.C. 5° SETTORE

Lavori di : EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELAMPING
CON SISTEMI PIU' EFFICIENTI A TECNOLOGIA LED.
CIG: 8070867225 – CUP: J28J19000060001

Impresa : A.E.GI. SPADARO Srl - Via Cap. Salemi nr. 3 - 96019 Rosolini (SR)

STATO AVANZAMENTO N° 2 FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 04/09/2020

CONTRATTO in data 28/06/2020 rep. nr. 2605 reg. Agenzia delle Entrate di Noto il 26/06/2020 serie IT nr. 5223

Importo Lavoro Originario	€	100.200,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2%	€	2.004,00
Costi della Sicurezza	€	2.000,00
Importo lavori a base d'asta	€	98.196,00
Importo a seguito ribasso d'asta del 2,17%	€	96.065,15
Importo del contratto (comprensivo di €. 2.000,00 per costi sicurezza ed €. 2.004,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	100.069,15
Totale progetto a seguito di aggiudicazione	€	127.400,36

PER SOMME A DISPOSIZIONE, così distribuite :

IVA il 22% di €. 100.069,15	22.015,21
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50	2.044,00
Per imprevisti	3.272,00

Tempi

Data consegna parziale	29/10/2019
Data della consegna	03/07/2020
Data di inizio dei lavori	03/07/2020
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	02/11/2020
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1N.P.1		Fornitura e messa in opera di corpo illuminante per illuminazione stradale dotata di gruppo ottico Multipli da n. 12 Led. class di isolamento II, grado di protezione IP 65, con montaggio in testa palo, colore grigio realizzato con verniciatura a polveri epossidica RAL 7037, schermo con vetro trasparente dallo spessore di 4 mm., dissipatore di calore con alettatura in alluminio a forma di "V", separazione tra vano componentistica e vano ottico, efficienza Led XP-G3 minima 350mA S4: Im/W>164 a 85°C e Im/W>174 a 25°C, vita attesa del Led 220000h, caratteristiche elettriche input 220/240V 50/60 Hz, alimentatore elettronico dimmerato in classe II, IP67, IP 40, efficienza fino al 95%, lampada LED da 40 W con potenza netta 38W e flusso luminoso 5700lm con dimmer al 50% dopo 4 ore di utilizzo. cad	400,000	250,50	100.200,00
		A RIPORTARE			100.200,00

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	100.200,00	
A dedurre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.004,00	
A dedurre Costi della sicurezza previsti nel DUVRI	€	2.000,00	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	98.196,00	
Il ribasso d'asta del 2,17% su € 98.196,00	€		2.130,85
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		96.065,15
Importo Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€		2.004,00
Importo Costi della sicurezza previsti nel DUVRI	€		2.000,00
Lavori a misura al netto	€		100.069,15
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		100.069,15
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N° 1 del	di €.	49.784,40	
	SOMMANO	€	49.784,40
	TOTALE A DETRARRE	€	49.784,40
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		50.284,75

Rosolini li 15 SET, 2020

Il Direttore dei lavori




Il Responsabile del procedimento



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Siracusa