



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

U.T.C. 5° SETTORE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELAMPING CON SISTEMI PIÙ EFFICIENTI A TECNOLOGIA LED facenti riferimento al Decreto Legge Crescita (DL n.34 del 2019, convertito con legge 58/2019), art.30 contributo ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Progetti di manutenzione straordinaria

CIG:8070867225 ----- **CUP: J28J19000060001**

- **IMPRESA ESECUTRICE:** A.E.GI. Spadaro srl, P.IVA 01778730893, Via Capitano Salemi n° 3, 96019 Rosolini (SR)
- **CONTRATTO** del 26/06/2020 REP. n° 2605 Registrato alla Agenzia delle Entrate di Noto il 26/06/2020 Serie 1T numero 5223.
- **IMPORTO CONTRATTUALE € 100.069,15 di cui € 96.065,15 lavori, € 2.004,00 Oneri per la Sicurezza, € 2.000,00 Costi della Sicurezza, oltre IVA al 22%;**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(artt. 200 e 237 del DPR 207/2010) Decreto MIT 49/2018

Progetto principale: Il progetto principale redatto dall'Ing. Corrado Mingo è stato approvato con determina del Responsabile del Servizio n° 72 del 18/10/2019 REG. GEN. n° 439 per l'importo complessivo di € 130.000,00 di cui al seguente quadro economico:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 102.200,00
IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€ 100.200,00	
ONERI DELLA SICUREZZA 2% SU € 100.200,00	€ 2.004,00	
COSTI DELLA SICUREZZA	€ 2.000,00	
IMPORTO LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO	€ 98.196,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
IVA 22% di € 102.200,00	€ 22.484,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50	€ 2.044,00	
Per imprevisti	€ 3.272,00	
TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 27.800,00	
TOTALE IMPEGNO DI SPESA		€ 130.000,00

a seguito di ribasso offerto dalla ditta in fase di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.gs. 50/2016, svolta sul sito acquistiinretepa.it del 28/10/2019, i lavori furono affidati, giusta Determina del Responsabile del Servizio n° 76 del 29/10/2019 REG. GEN. n° 464, all'Impresa: A.E.GI. Spadaro srl, P.IVA 01778730893, per l'importo di € 100.069,15. Il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione è così rappresentato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI		
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	€ 96.065,15	
ONERI DELLA SICUREZZA 2% SU € 100.200,00	€ 2.004,00	
COSTI DELLA SICUREZZA	€ 2.000,00	
IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO	€ 100.069,15	€ 100.069,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% su € 100.069,15	€ 22.015,21	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50	€ 2.044,00	
Per imprevisti	€ 3.272,00	
TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 27.331,21	€ 27.331,21
TOTALE PROGETTO		€ 127.400,36

FINANZIAMENTO DEI LAVORI Contributo ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Decreto Legge Crescita (DL n.34 del 2019, convertito con legge 58/2019), art.30.

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dall'Ing. Corrado Mingo, Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Rosolini.

IMPRESA APPALTATRICE: A.E.GI. Spadaro srl, P.IVA 01778730893, Via Capitano Salemi n° 3, 96019 Rosolini (SR)

CONTRATTO del 26/06/2020 REP. n° 2605 Registrato alla Agenzia delle Entrate di Noto il 26/06/2020 Serie 1T numero 5223

IMPORTO CONTRATTUALE € 100.069,15 di cui € 96.065,15 lavori, € 2.004,00 Oneri per la Sicurezza, € 2.000,00 Costi della Sicurezza, oltre IVA al 22%;

I LAVORI DEL CONTRATTO FURONO CONSEGNATI il 03/07/2020 e si sono conclusi il 04/09/2020, giusto verbale del 07/09/2020, e quindi entro i termini contrattuali, la cui conclusione era prevista entro il 02/11/2020. Il tempo impiegato per l'esecuzione di tutti i lavori è stato pari a mesi due e giorni 1.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori eseguiti di cui alla presente relazione sono consistiti nella sostituzione sull'impianto di pubblica illuminazione, di n° 400 corpi illuminanti SAP 70 watt, nella zona nord-est del centro abitato, con altrettanti corpi illuminanti a tecnologia LED più efficienti che consentono un maggiore risparmio energetico ed economico.

LAVORI IN ECONOMIA: Durante l'esecuzione non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: nessuna variazione apportata.

CERTIFICATI D'ACCONTO: Durante il corso dei lavori è stato emesso n° 1 certificato di pagamento per l'importo di € 49.784,40.

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto in data 15/09/2020 ed ammonta a complessive nette € 100.069,15 così distinte:

- a) per lavori a misura e somministr. nette € 100.069,15
- b) per certificati d'acconto emessi € 49.784,40
- Restano € 50.284,75

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa di € 50.284,75

(diconsi euro cinquantunomiladuecentosettantanove/75)

RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati dall'impresa contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Siracusa con posizione continuativa n° 19174978 e presso l'INPS di Siracusa.

ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI: L'ufficio, ha acquisito il DURC dell'impresa esecutrice, dalla quale risulta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti.

AVVISO AI CREDITORI: Non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori, essendosi i lavori svoltisi esclusivamente su proprietà comunali;

CESSIONE DI CREDITO: Dagli atti in possesso di questa direzione dei lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti non ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe .

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita nel cantiere, il sottoscritto Ing. Corrado Mingo, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto ed alle disposizioni impartite dalla D.L. senza che scaturissero aumenti di spesa, sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.
- che per quanto stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che i lavori sono stati ultimati il 04/09/2020, giusto certificato di ultimazione lavori del 07/09/2020 e quindi in tempo utile;
- che non vi sono state occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207:

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa A.E.GI. Spadaro srl, P.IVA 01778730893, Via Capitano Salemi n° 3, 96019 Rosolini (SR), sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a) per lavori a misura e somministrazioni nette	€ 100.069,15 da cui vengono dedotti:
b) per certificati d'acconto emessi	€ 49.784,40
Restano	€ 50.284,75

delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione.

Rosolini li 25/09/2020

L'IMPRESA

A.E.GI. SPADARO
Amministratore Unico
G. Spadaro



IL DIRETTORE DEI LAVORI e R.U.P.

(Ing. Corrado Mingo)