



Comune di Rosolini

Provincia di Siracusa

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI ROSOLINI
– ESECUTIVO –

PROGETTISTA

Dott. Ing. Corrado Gugliotta

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA

IL PROGETTISTA

Tav.:
R11
Rev. 3

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Vindigni)

DATA:
Luglio 2016

RIEPILOGO:Prev. 02/01/2017 - 31/07/2017 = 211 gg. Giorni lavorativi Prev.147 gg

LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI	GENNAIO/17	FEBBRAIO/17	MARZO/17	APRILE/17	MAGGIO/17	GIUGNO/17	LUGLIO/17
1.- IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE										
1.1.- Scavi- Demolizioni- Rilevati- Trasporti										
1.1.1.- Scavi di sbancamento	02/01/2017	08/01/2017	7							
1.2.- Casseforme- Pozzetti Per Rete Fognaria										
1.2.1.- Formazione muro di sostegno	09/01/2017	22/02/2017	45							
1.2.2.- Muro a secco per recinzione esterna	23/02/2017	23/04/2017	60							
1.2.3.- Cancelli esterni	24/04/2017	30/04/2017	7							
1.3.- Sovrastrutture- Pavimentazioni Lavori Stradali										
1.3.1.- Fondazione in tout-venant di cava	11/06/2017	15/06/2017	5							
1.3.2.- Pavimentazione esterna edif. Uffici "A"	16/06/2017	30/06/2017	15							
1.3.3.- Sovrastruttura in congl. Bitumunoso	17/07/2017	22/07/2017	6							
1.3.4.- Messa a dimora di piante	03/07/2017	26/07/2017	24							
1.4.- Tubazioni- Pezzi Speciali- Saracinesche- Ecc...										
1.4.1.- Scavo a sezione per posa tubazioni	18/01/2017	27/01/2017	10							
1.4.2.- Posa RETE FOGNANTE	24/04/2017	03/05/2017	10							
1.4.3.- Posa RETE IDRICA	04/05/2017	07/05/2017	4							
1.5.- Impianto di Pubblica Illuminazione										
1.5.1.- Scavo a sezione per posa tubazioni	28/01/2017	01/02/2017	5							
1.5.2.- Posa RETE ILL.PP.	10/05/2017	14/05/2017	5							
1.5.3.- Manufatti ed apparecchiature rete Ill.PP.	16/06/2017	22/06/2017	7							
1.6.- Attrezzatura Antincendio	24/07/2017	26/07/2017	3							
1.6.1.- Posa RETE ANTINCENDIO	08/05/2017	09/05/2017	2							
1.6.2.- Fondazione serbatoio idrico	20/05/2017	24/05/2017	5							
1.6.3.- Manufatti ed apparecchiature rete Antincendio	24/07/2017	26/07/2017	3							
2.- REALIZZAZIONE DI STRUTTURE										
2.1.- Struttura "b": Box Per R.d.										
2.1.1.- Scavo per fondazione	14/02/2017	20/02/2017	7							
2.1.2.- Fondazione	15/05/2017	19/05/2017	5							
2.1.3.- Posa in opera di strutture in acciaio	09/06/2017	28/06/2017	20							
2.1.4.- Muratura per tamponamenti interni ed esterni	24/06/2017	13/07/2017	20							
2.2.- Vasca Di Prima Pioggia E Sistema Smaltimento Imhoff										
2.2.1.- Scavo per fondazione	02/02/2017	06/02/2017	7							
2.2.2.- Fondazione in c.a.	25/05/2017	31/05/2017	7							
2.2.3.- Messa in opera ed allacci alla rete fognante	16/06/2017	30/06/2017	15							
2.3.- Fondazione Per Pesa A Ponte										
2.3.1.- Scavo	09/02/2017	13/02/2017	5							
2.3.2.- Fondazione in c.a. per alloggio pesa	01/06/2017	07/06/2017	7							
2.4.- Uffici										
2.4.1.- Fondazione in c.a.	08/06/2017	10/06/2017	3							
2.4.2.- Posa in opera ed allacci strutt. prefabbricata	19/06/2017	03/07/2017	15							
2.5 - Sbaraccamento del cantiere	27/07/2017	31/07/2017	5							
MESE				GENNAIO/17	FEBBRAIO/17	MARZO/17	APRILE/17	MAGGIO/17	GIUGNO/17	LUGLIO/17