



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**SEDUTA del 06-02-2018 N. 11**

<b>OGGETTO:</b>	<b>INTERVENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 2° STRALCIO - DELIBERA CIPE 06/2012 - CODICE PROGETTO 00612SIC315 IMPORTO &amp;#8364;. 286.000,00 - C.U.P. J26E12000340001 - 3° I. C. "E DE CILLIS". APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</b>
-----------------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sei** del mese di **febbraio** in Rosolini, nella Residenza Municipale di via Roma, 2. In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

<b>CALVO CORRADO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>GUGLIOTTA CORRADO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CATAUDELLA AURORA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>DI LORENZO NATALINO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assiste con le funzione di Segretario il Segretario Generale

**Lorefice Carmelo**

Il Presidente Sig. **CALVO CORRADO** - riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

**PREMESSO** che il Comune di Rosolini è stato ammesso a finanziamento per l'intervento di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali del 3° Istituto Comprensivo "E De Cillis" di Via Rapisardi n.25, per un importo complessivo di €. 281.000,00;

**CHE** l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al Reg. n.1 Fog.1417 del 06/03/2014, ha restituito vistato al n.661 del 22/01/2014 il Decreto prot. N.18146 del 31/10/2013 con il quale è stata approvata la Convenzione prot. N.16325 del 26/09/2013, stipulata tra l'Amministrazione in indirizzo relativa all'intervento n.00612SIC315;

**CHE** l'Ente, così come previsto nel decreto di finanziamento, si è avvalso delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, Uff. 2 – Tecnico per la Regione Sicilia, con riferimento alle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di Responsabile Unico del Procedimento;

**CHE** nell'ambito del mandato conferito, il medesimo Ufficio ha altresì espletato le funzioni di stazione appaltante, procedendo all'affidamento dei lavori ed alla stipula del relativo contratto d'appalto;

**VISTO** al riguardo il Contratto n.7606 di Rep. del 06/04/2016, stipulato, per conto di questo Ente dal citato Provveditorato Interregionale, con il quale i lavori di che trattasi, a seguito di gara ufficiosa esperita in data 03/12/2015, dietro prestazione delle garanzie di legge, sono stati affidati all'Impresa EURO C. S.r.l., con sede in via Lorenzo Bandini n.2 – 96100 Siracusa, P.IVA/C.F. 00984750893, con il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 27,07%, per l'importo contrattuale di €.171.610,45;

**CHE** in data 24/05/2016, con verbale in pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori;

**PRESO ATTO** che con determina del responsabile del servizio n.597 Reg. Gen. del 27/12/2016, si è proceduto all'approvazione di perizia di variante dell'importo complessivo di €.286.000,00, in ragione della quale l'importo contrattuale è stato elevato, per le motivazioni ivi addotte, ad €.207.195,17 al netto del ribasso contrattuale, previa imputazione di €.5.000,00 sul bilancio comunale, giusto impegno assunto con determina del responsabile del servizio n.445 Reg. Gen. del 19/10/2016 al cap. 3900/1;

**CHE** con successiva determina del responsabile del servizio n.01 Reg. Gen. del 12/01/2017 di approvazione dell'atto aggiuntivo Rep. N.7807 del 10/11/2016, stipulato, per conto di questo Ente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, Uff. 2 – Tecnico per la Reg. Sicilia, sono stati contrattualizzati i lavori aggiuntivi di cui alla variante sopra citata, comportanti un maggior importo contrattuale di €.35.584,72, l'introduzione di n.5 nuovi prezzi e l'aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di mesi uno;

**VISTA** la nota in data 12/01/2018, prot. n.850, con la quale il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, Uff. 2 – Tecnico per la Regione Sicilia – Settore Tecnico Provinciale di Siracusa ha trasmesso gli atti di contabilità finale, corredati della nota prot. n.28863 del 06/12/2017 di approvazione in linea tecnica da parte del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, Uff. 2 – Tecnico per la Regione Sicilia;

**ACCERTATO** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 14/04/2017, giusto certificato rilasciato in pari data dal direttore dei lavori Dott.Ing. Maria A. Corsino e quindi, in relazione alla sospensione accordata, entro il termine contrattuale;

**VISTO** lo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 31/07/2017, dal quale di evince che l'importo degli stessi ammonta a complessivi €. 207.193,92=, al netto del ribasso contrattuale applicato sulle singole voci dell'elenco prezzi, comprensivo degli oneri della sicurezza e costi manodopera non soggetti a ribasso;

**VISTA** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatta dal direttore dei lavori Dott. Ing. Maria A. Corsino in data 31/07/2017, con il quale sono stati collaudati i lavori e liquidato il credito dell'impresa come segue:

- importo conto finale	€. 207.193,92
- deduzione acconti già corrisposti	€. 206.156,09
Resta il credito dell'impresa	€. <b>1.037,83</b>

**DATO ATTO** che l'impresa ha accettato la contabilità finale e la relazione del collaudatore senza sollevare riserve;

**CHE** il predetto Settore Tecnico Provinciale di Siracusa, nell'ambito del mandato conferito, in data 31/07/2017, ha altresì rilasciato regolare dichiarazione relativa all'avviso ai creditori, nonché dichiarazione sull'insussistenza di impedimenti al pagamento della rata di saldo;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, alla determinazione della rata di saldo ed allo svincolo della cauzione definitiva, prestata a garanzia dei lavori medesimi mediante polizza fidejussoria;

## **PROPONE**

**1)** di approvare gli atti di contabilità finale, la relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativi alle opere di che trattasi, confermando il credito dell'impresa come appresso:

- importo conto finale	€. 207.193,92
- deduzione acconti già corrisposti	€. <u>206.156,09</u>
Resta il credito dell'impresa	<b>€. 1.037,83</b>

(Millezerotrentasette/83)

**2)** di dare atto che la somma complessiva di €. 1.266,15=, IVA inclusa, graverà sul Capitolo 3250/00, a voce "Manutenzione Straordinaria edifici e impianti adibiti a scuola dell'obbligo", del bilancio del corrente esercizio, finanziato con le somme di cui al Cap. di Entrata 850 Art.5, nel quale viene progressivamente introitato il finanziamento concesso;

**3)** di demandare la liquidazione di quanto dovuto per rata di saldo, al responsabile del servizio, previa approvazione della presente e verifica di regolarità contributiva;

**4)** di autorizzare, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, lo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore, a mezzo di polizza fideiussoria, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. -

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite  
con L.R. 48/91 dell'art. 13 della L. R. n. 30/2000**

---

---

**Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 30-01-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to Mingo Corrado**

---

---

**Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, li 06-02-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

**F.to Loreface Carmelo**

---

---

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/200

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;

VISTO il bilancio Comunale;

VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;

VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO l'art. 16 di detta legge;

VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

**UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE**

**DELIBERA**

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

**E' APPROVATA nel testo allegato alla presente**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

**IL SINDACO**  
**F.to CALVO**  
**CORRADO**

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
**F.to GUGLIOTTA**  
**CORRADO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Loreface Carmelo**

---

---

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 07-02-2018 al 22-02-2018 con n. \_\_\_\_\_ del registro di pubblicazione.

**Il Messo Comunale**

---

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,  
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 07-02-18 per 15 giorni consecutivi ( art. 11, 1° comma);  
Con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari;

Rosolini, li 23-02-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Loreface Carmelo

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal al a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[ ] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, li 07-02-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Loreface Carmelo