

FAREL IMPIANTI SRL
VIA MOZART N. 7

92100 AGRIGENTO (AG)
P.Iva 02473780845 C.F. 02473780845
Codice 10713

Spett.le
COMUNE DI ROSOLINI

ROMA 2
96019 ROSOLINI (SR)
P.Iva 00056590896 C.F. 00056590896

Fattura 20/2018 del 24-08-2018

Protocollo 23566 del 24-08-18

Pag. 1 di 1

Ordine 1820 del

CIG 7128344F8B

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	EMESSA FATTURA N.20/2018 DEL 24/08/2018						22
	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA						22
	STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI						
	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI C.DA PAGLIARAZZI. CIG						
	7128344F8B						
	CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 5Å° SAL						22
	IMPONIBILE		1,000	4.830,120000		4.830,12	22
*							22
*							22
*							22
*							22
*							22
*							22
*							22
*							22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.830,12

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	4.830,12	1.062,63 S

Imponibile	4.830,12
Imposta	1.062,63
Totale	5.892,75
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.062,63
Netto a pagare	4.830,12

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 24-08-2018
Banca BANCA POPOLARE
SANT'ANGELO AGENZIA DI
AGRIGENTO

IBAN
IT41V0577216602CC0790075221

Comune di Rosolini

Provincia Siracusa

Lavori di: **Manutenzione ordinaria straordinaria e realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione di c.da Pagliarazzi. CIG 7128344F8B.**

Impresa: **FAREL IMPIANTI SRL**

CONTRATTO in data 28/09/2017, n. 2495 di repertorio.

CERTIFICATO N°5 per il pagamento della quinta rata di € 4.830,12
 Per I.V.A. 22% € 1.062,63
 Importo da pagare € 5.892,75

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici.	24/10/2017	17.838,22
1	15/11/2017	12.369,44
2	24/01/2018	12.890,96
3	01/03/2018	17.257,66
4	14/05/2018	22.777,75
Totale €		65.295,81

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 89.191,10 al netto del ribasso d'asta del 28,4719%

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a € 88.208,71 ,cioè:

Per lavori e somministrazione
 Per materiali giacenti in cantiere
 Per lavori in economia
 Per anticipazioni

	84.749,02	
Sommano €.	84.749,02	
Per oneri afferenti la sicurezza	3.459,69	
Sommano €.	88.208,71	88.208,71
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	441,04	
L'ammontare dei certificati precedenti	65.295,81	
Dedotto il 20% recupero quota parte anticip.	17.641,74	
Totale deduzioni €.	83.378,59	83.378,59
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	4.830,12	

Certifica che ai termini dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di € 4.830,12 diconsi euro quattromilaottocentotrenta/12



Il Responsabile del Procedimento
 Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 (Ing. Corrado Mingo)

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: Agrigento con polizza 14467637 decorrenza scadenza continuativa.

Il Direttore dei Lavori

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14762657	Data richiesta	22/03/2019	Scadenza validità	20/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FAREL IMPIANTI S.R.L.
Codice fiscale	02473780845
Sede legale	VIA MOZART N 7 AGRIGENTO AG 92100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.