

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI ROSOLINI

LAVORI DI: RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLO
SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DI ROSOLINI GIÀ "1° LOTTO"
RIELABORATO QUALE PROGETTO DI COMPLETAMENTO.

PERIZIA DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE ACQUEDOTTISTICHE
CON MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO

AGG.:	CRONOPROGRAMMA	DATA: GIUGNO 2020
ALLEGATO 3.8		SCALA



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

STUDIO FC & RR v. Palermo, 332 MESSINA 090/361967

CRONOPROGRAMMA

I=	importo lavori a b.a.	€	566 500,00
i=	produzione mensile convenzionale	€	120 000,00
	considerato condizioni climatiche normali si ha A2=	1,54	
T=	tempo utile contrattuale n= I/i * 1,54		
n(1)=	tempo di avvio cantiere fissato in mesi	1	
n =	+ I / i * A2	=	7,27008
T=	n + n(1)=	1 +	7,27008 = 8,27
che si arrotonda a T= mesi 8			

Il calcolo si effettua partendo dalla produzione mensile e stimando la percentuale di mano d'opera necessaria. Indi si effettua il calcolo con 22 giornate lavorative mensili e con il prezzo medio di mano d'opera pari a 180 €/giorno

mesi	Inizio lavori			produzione	parziali		progressivi
1	gennaio	i	*	0,15	€ -		€ -
2	febbraio	i	*	0,15	€ 18 000,00		€ 18 000,00
3	marzo	i	*	0,75	€ 90 000,00		€ 108 000,00
4	aprile	i	*	0,9	€ 108 000,00		€ 216 000,00
5	maggio	i	*	0,9	€ 108 000,00		€ 324 000,00
6	giugno	i	*	0,9	€ 108 000,00		€ 432 000,00
7	luglio	i	*	0,9	€ 108 000,00		€ 540 000,00
8	agosto	i	*	0,45	€ 26 500,00		€ 566 500,00

Il tempo stimato è pari a mesi 8 indipendentemente dalla data inizio lavori che convenzionalmente sopra è stata indicata a gennaio

Programma lavori

