

Verbale n° 24

Oggi 20 luglio 2017 alle ore 11:00 presso il Palazzo  
Comunale di via Roma si è riunita la Commissione Polverino  
e Finanze su convocata, con la Commissione Urbanistica e  
Lavori Pubblici per trattare il seguente punto all'ordine del  
Giorno:

- Interlocuzione e contabile dell'ascensore del Palazzo Comunale  
e del Plesso Tobruk

Sono presenti i Consiglieri: Domenico Fier, Carmelo Licita,  
Franco Orvieto, Carlo Rosario Assente, il Consigliere Comunale.  
È presente anche il Geometra Salvatore Speranza.  
Il Geometra Speranza afferma che le opere  
edili sono state completate. Per quanto riguarda le opere  
strutturali dell'ascensore riferisce che è stato dato un  
primo acconto alla ditta beneficiataria di € 6.000,00  
un saldo acconto di € 3.842,65 al 24-06-2017 e un terzo  
acconto di circa € 4.000,00 da altri a giorni. Il totale della  
somma per l'ascensore è di € 22.000,00. Il Geometra Speranza  
afferma che la ditta gli ha comunicato che entro fine luglio  
le opere ~~di~~ saranno completate. Per quanto riguarda l'ascensore  
di via Tobruk è stata impegnata la somma di € 25.000,00  
così come previsto su sede di consiglio comunale. Somma  
impegnata su data 29-10-2016 con determinazione dell'Ing.  
Mugol.

Viene chiesto ancora al Gom. Speranza se si è proceduto a  
fare il progetto e tutti gli atti necessari. Lo stesso  
dichiarò che ha rappresentato all'Amministrazione ed  
al Responsabile del Servizio che al fine della realizzazione  
necessita impegnare la somma stanziata al fine di poter  
completare le opere edili complete e le ulteriori opere  
tredici. Ad oggi non è stata portata a termine

nessuna procedura di gara per l'affidamento  
di fontana prevista, con delibera 06/08/2016.

Il tutto fermo restando la disposizione della scelta  
progettuale (Castelletto in accordo o c.a.).

Il Presidente non avendo altro da dissentire alle  
ore 13:00 chiude il lavoro.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Il segretario  
*[Handwritten signature]*