



REGIONE SICILIA

REGIONE SICILIA

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA
DEL CENTRO URBANO CON RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE SUL
PROLUNGAMENTO DI VIA GONZAGA DA VIA G. PASCOLI A VIA C.
BATTISTI"**

CUP: J24H18000290001

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI
Ing. Calogero PALUMBO PICCIONELLO

IL GEOLOGO
Geol. Giovanni BONANNO CONTI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROG/ESECUZ.
Ing. Calogero PALUMBO PICCIONELLO

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Geom. Salvatore SPERANZA

TITOLO ELABORATO:

ELABORATI ECONOMICI
Cronoprogramma dei lavori

ELABORATO N° :

7.7

SCALA:

-

REV.	DESCRIZIONE	DATA
A		
B		
C		

COMUNE DI ROSOLINI

PROGETTO: "LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDROLOGICO RACCOLTA ACQUE BIANCHE"

PROGRAMMA DEI LAVORI

Importo lavori a misura : **267.560,11 €**
 Tempo assegnato per i lavori : **4 mesi ; 120 GIORNI**

Categorie di opere e prestazioni		IMPIANTO CANTIERE TRACCIAMENTI E RILIEVI	COLLETTORE ACQUE BIANCHE Scarifica - Demolizioni - Scavi	COLLETTORE ACQUE BIANCHE Tubazioni letto di posa e ricolmi	COLLETTORE ACQUE BIANCHE Opere d'arte: Pozzetti in c.a e caditoie	COLLETTORE ACQUE BIANCHE Interferenze	COLLETTORE ACQUE BIANCHE Ripristini pavimentazioni	Importo avanzamento dei lavori	Percentuale avanzamento dei lavori		
Durata lavori [mesi]	Mese inizio lavori [mesi]	1	3	3	3	2	1		Somme %	tempo %	
Importo lavori categoria [€]		1	40.902,92	78.049,15	101.298,64	24.662,72	22.646,68				
Importo medio mensile [€]		1	13.634,31	26.016,38	33.766,21	12.331,36	22.646,68				
D a t a (inizio mese)		Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Mensile	Progressivo		
1											
2			13.634,31	26.016,38	33.766,21	12.331,36		85.748,26	85.748,26	32,05	50,00
3			13.634,31	26.016,38	33.766,21	12.331,36		85.748,26	171.496,53	64,10	75,00
4			13.634,31	26.016,38	33.766,21		22.646,68	96.063,58	267.560,11	100,00	100,00
SOMMANO			40.902,92	78.049,15	101.298,64	24.662,72	22.646,68	267.560,11			
Percentuale categoria lavori			15,287	29,171	37,860	9,218	8,464	100,000			