



Comune di ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
8° Settore - Servizio LL. PP.

ASILO NIDO "ELIANA MIGLIORE"

FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1

Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale di via Rossini - Rosolini.

CUP: J23C22000240006 - CIG: 9726420FAF

TAVOLA

CRONOPROGRAMMA (GANTT)

N°
0

SCALA	indicata	DATA	Aprile 2023	ARCHIVIO	TESTATE ALLEGATI.dwg
-------	----------	------	-------------	----------	----------------------

<p><u>COMMITTENTE</u> COMUNE DI ROSOLINI - 8° Settore Servizio LL.PP. via Sipione n° 79 - 96019 Rosolini (SR) Partita Iva: 00056590896 - Codice NUTS: ITG19</p> <p>Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore Speranza</p> <p>PEC: ing.capo@pec.comune.rosolini.sr.it</p>	<p><u>VISTI D'APPROVAZIONE</u></p>
<p><u>COLLABORATORI AL PROGETTO</u> Arch. Carmelo Micieli Arch. Ibtissam El Fathi</p>	

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO

STUDIO TECNICO SOLARINO
96019 ROSOLINI (SR) - VIA S. ALESSANDRA N° 7 - TEL.: 0931 15 63 590

<p>PROGETTISTA, D.L. E COORDINATORE ALLA SICUREZZA Architetto Giuseppe Solarino via S. Alessandra n° 7 96019 Rosolini (SR) tel.: 349 57 95 249 << Capogruppo Mandatario >></p> <p>PEC: giuseppe.solarino@archiwondoprec.it</p>		TIMBRO
---	--	--------

<p>PROGETTISTA, D.L. E COORDINATORE ALLA SICUREZZA Dott. Ingegnere Mauro Nalin via Assarotti n° 52 16122 Genova (GE) tel.: 348 51 09 319 << Mandante >></p> <p>PEC: mauro.nalin@ingpec.eu</p>		TIMBRO
--	--	--------

Committente
Comune di Rosolini

Lavori di : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE "Eliana Migliore"

Impresa :

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Per lavori a base d'asta	456.215,18
Oneri sicurezza, di cui	9.903,10
diretti (inclusi nei lavori)	
speciali (non compresi nei lavori)	9.903,10
Per somme a disposizione dell'amministrazione	
Importo complessivo del progetto	466.118,28

ROSOLINI, li'



Il Progettista



DESCRIZIONE LAVORI	Importo tot.	da 28/09/2023	da 29/09/2023	da 30/09/2023	da 02/10/2023	da 03/10/2023	da 06/10/2023	da 09/10/2023	da 11/10/2023	da 13/10/2023
		a 28/09/2023	a 29/09/2023	a 01/10/2023	a 02/10/2023	a 05/10/2023	a 08/10/2023	a 10/10/2023	a 12/10/2023	a 13/10/2023
IMPORTO	€	14.805,44	14.805,44	31.188,73	6.796,14	20.388,43	20.388,43	20.879,43	28.166,56	14.083,28
IMPORTO PROGRESSIVO	€	207.816,84	222.622,28	253.811,02	260.607,16	280.995,59	301.384,02	322.263,45	350.430,01	364.513,30
PERCENTUALE	%	3,18	3,18	6,69	1,46	4,37	4,37	4,48	6,04	3,02
PERCENTUALE PROGRESSIVA	%	44,58	47,76	54,45	55,91	60,28	64,66	69,14	75,18	78,20

DESCRIZIONE LAVORI	Importo tot.	da 14/10/2023	da 15/10/2023	da 17/10/2023	da 20/10/2023	da 23/10/2023	da 28/10/2023			
		a 14/10/2023	a 16/10/2023	a 19/10/2023	a 22/10/2023	a 27/10/2023	a 28/10/2023			
1.- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	€	16.434,38								
2.- OPERE EDILI	€	300.479,48								
2.1.- Opere Murarie E Finiture	€	15.356,26								
2.2.- Servizi Igienici	€	5.783,12								
2.3.- Impianto Elettrico	€	33.976,92								
2.4.- Impianto Anticendio	€	7.672,10								
2.5.- Impianto Di Raffrescamento/riscaldamento	€	38.696,19								
2.6.- Infissi E Porte	€	76.697,19								
2.7.- Controsoffitti	€	20.512,10								
2.8.- Pavimenti E Rivestimenti	€	25.582,10	4.263,68	8.527,37	12.791,05					
2.9.- Opere Esterne	€	156.548,71	5.218,29	10.436,58	15.654,87	5.218,29				
3.- IMPIANTI	€	116.780,90								
3.1.- Impianto Fotovoltaico	€	36.435,69	7.287,14							
4.- SISTEMAZIONE ESTERNA	€	15.870,68								
4.1.- Pensilina	€	15.870,68								
5.- COSTI DELLA SICUREZZA	€	16.552,84				13.242,27	3.310,57			
IMPORTO	€	16.769,11	18.963,95	28.445,92	15.654,87	18.460,56	3.310,57			
IMPORTO PROGRESSIVO	€	381.282,41	400.246,36	428.692,28	444.347,15	462.807,71	466.118,28			
PERCENTUALE	%	3,60	4,07	6,10	3,36	3,96	0,71			
PERCENTUALE PROGRESSIVA	%	81,80	85,87	91,97	95,33	99,29	100,00			

RIEPILOGO:Prev. 03/07/2023 - 24/10/2023 = 114 gg. Giorni lavorativi Prev.82 gg.

LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI	LUGLIO/23							AGOSTO/23							SETTEMBRE/23							OTTOBRE/23						
				2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29										
1.- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	03/07/2023	12/07/2023	10	[Gantt bar from 03/07 to 12/07]																											
1.1.- Opere Murarie E Finiture	13/07/2023	11/08/2023	30	[Gantt bar from 13/07 to 11/08]																											
1.2.- Servizi Igienici	12/08/2023	19/08/2023	8								[Gantt bar from 12/08 to 19/08]																				
1.3.- Impianto Elettrico	20/08/2023	03/09/2023	15								[Gantt bar from 20/08 to 03/09]																				
1.4.- Impianto Anticendio	20/08/2023	27/08/2023	8								[Gantt bar from 20/08 to 27/08]																				
1.5.- Impianto Di Raffrescamento/ri	04/09/2023	23/09/2023	20															[Gantt bar from 04/09 to 23/09]													
1.6.- Infissi E Porte	24/09/2023	01/10/2023	8															[Gantt bar from 24/09 to 01/10]													
1.7.- Impianto Fotovoltaico	10/07/2023	14/07/2023	5	[Gantt bar from 10/07 to 14/07]																											
1.8.- Controsoffitti	01/10/2023	13/10/2023	13															[Gantt bar from 01/10 to 13/10]													
1.9.- Pavimenti E Rivestimenti	14/10/2023	19/10/2023	6															[Gantt bar from 14/10 to 19/10]													
1.10.- Opere Esterne	24/09/2023	23/10/2023	30															[Gantt bar from 24/09 to 23/10]													
1.11.- Pensilina	03/07/2023	27/07/2023	25	[Gantt bar from 03/07 to 27/07]																											
2.- COSTI DELLA SICUREZZA	08/07/2023	24/10/2023	109	[Gantt bar from 08/07 to 24/10]																											
MESE				LUGLIO/23							AGOSTO/23							SETTEMBRE/23							OTTOBRE/23						