

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
U.T.C. 5° SETTORE

Stazione COMUNE DI ROSOLINI
Appaltante : Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
 U.T.C. 5° SETTORE

Lavori di : EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELAMPING
 CON SISTEMI PIU' EFFICIENTI A TECNOLOGIA LED. CIG: 8070867225 – CUP:
 J28J19000060001

Impresa : A.E.GI. SPADARO Srl - Via Cap. Salemi nr. 3 - 96019 Rosolini (SR)

STATO AVANZAMENTO N° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 12/08/2020

CONTRATTO in data 26/06/2020 rep. nr. 2605 reg. Agenzia delle Entrate di Noto il 26/06/2020 serie IT nr. 5223

Importo Lavoro Originario	€	100.200,00
Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2%	€	2.004,00
Costi della Sicurezza	€	2.000,00
Importo lavori a base d'asta	€	98.196,00
Importo a seguito ribasso d'asta del 2,17%	€	96.065,15
Importo del contratto (comprensivo di € 2.000,00 per costi sicurezza ed € 2.004,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	100.069,15
Totale progetto a seguito di aggiudicazione	€	127.400,36

PER SOMME A DISPOSIZIONE, così distribuite :		Tempi	
IVA il 22% di € 100.069,15	22.015,21	Data consegna parziale	29/10/2019
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50	2.044,00	Data della consegna	03/07/2020
Per imprevisti	3.272,00	Data di inizio dei lavori	03/07/2020
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	02/11/2020
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
1	N.P.1	<p style="text-align: center;">LAVORI A MISURA</p> <p>Fornitura e messa in opera di corpo illuminante per illuminazione stradale dotata di gruppo ottico Multipli da n. 12 Led. class di isolamento II, grado di protezione IP 65, con montaggio in testa palo, colore grigio realizzato con verniciatura a polveri epossidica RAL 7037, schermo con vetro trasparente dallo spessore di 4 mm., dissipatore di calore con alettatura in alluminio a forma di "V", separazione tra vano componentistica e vano ottico, efficienza Led XP-G3 minima 350mA S4: Im/W>164 a 85°C e Im/W>174 a 25°C, vita attesa del Led 220000h, caratteristiche elettriche input 220/240V 50/60 Hz, alimentatore elettronico dimmerato in classe II, IP67, IP 40, efficienza fino al 95%, lampada LED da 40 W con potenza netta 38W e flusso luminoso 5700lm con dimmer al 50% dopo 4 ore di utilizzo.</p> <p style="text-align: right;">cad</p>	200,000	250,50	50.100,00
		A RIPORTARE			50.100,00

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	50.100,00	
A dedurre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.002,00	
Costi della sicurezza	€	1.000,00	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	49.098,00	
Il ribasso d'asta del 2,17% su € 49.098,00	€		1.065,43
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		48.032,57
Importo Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€		1.002,00
Costi della sicurezza	€		1.000,00
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		50.034,57

ROSOLINI li 13 08 2020

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Ing. Corrado Mingo)

A.E.GI/SPADARO
L'Amministratore Unico

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Ing. Corrado Mingo)