



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

U.T.C. 7° SETTORE

OGGETTO: Interventi urgenti per il ripristino dei danni occorsi alla tubazione che conduce l'aria dai compressori alle vasche di ossidazione e al digestore e ai contatti striscianti (presa rotante) del carroponete del sedimentatore primario, a salvaguardia del regolare funzionamento dell'impianto di depurazione comunale, a causa dell'alluvione del 09 e 10/02/2023. **CUP: J28B23000030004 – CIG: Z3A3A16B47**

2° VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(ART. 163 DEL D.L.GS N. 50 DEL 18/04/2016)

RICHIAMATO il Verbale di Consegna dei Lavori di Somma Urgenza del 14/02/2023, con il quale venivano affidati, alla ditta "FN Ingegneria s.r.l. Via Udine 19, 96100 Siracusa, P.IVA 02048300897" ai sensi dell'art. 163 del D.L.gs 50/2016 i lavori per il ripristino dei danni arrecati dall'evento calamitoso del 9 e 10 Febbraio 2023 al depuratore comunale, riguardanti la sostituzione dei contatti striscianti (presa rotante) del carroponete del sedimentatore primario, per un importo di € 1.240,00 oltre IVA, come da preventivi in atti per analogo intervento eseguito di recente sul secondo sedimentatore primario dalla medesima ditta e i lavori di riparazione/sostituzione della tubatura interrata che convoglia l'aria prodotta dai compressori alle vasche di ossidazione, per un importo di € 5.000,00 oltre IVA, specificando che tale importo è presuntivo ed a conclusione dei lavori verrà quantificato utilizzando il prezzario regionale vigente ridotto del 20%;

VISTO il Verbale di Somma Urgenza prot. 3141 del 11/02/2023, con il quale per quanto attiene agli interventi necessari al ripristino del depuratore, si stabiliva di intervenire urgentemente e scongiurare anomalie al funzionamento del depuratore comunale con conseguente danno ambientale e igienico sanitario alla collettività nonché a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sulle seguenti sezioni:

- Ripristino della funzionalità della condotta di adduzione dell'aria dai compressori alle vasche di ossidazione, previo scavo a sezione obbligata per rinvenire le condotte e poter definire la consistenza del danno in ordine alla possibile e necessaria sostituzione;
- Il ripristino dell'attrezzatura connessa alle funzioni svolte dal contatto strisciante, la cui quantificazione è quantificabile in € 1.240,00 oltre IVA da preventivi in atti per analogo intervento;

Con il predetto verbale si dava atto che la quantificazione dei lavori da eseguire, stante la necessità di dover preventivamente scavare per constatare l'effettiva entità dei danni occorsi e procedere alle necessarie valutazioni circa le eventuali necessità di sostituzione di porzioni o dell'intera condotta, delle flange di giunzione ecc., "si procederà applicando il prezzario regionale, secondo le categorie di lavori eseguiti con la riduzione percentuale prevista dal Codice e che a tali danni potrebbero aggiungersi ulteriori danni che al momento non sono visibili, alle apparecchiature elettromeccaniche e

alle strutture che compongono l'intero complesso dell'impianto di depurazione";

CHE a seguito degli scavi effettuati per rinvenire le condotte dell'aria e constatarne i danni, si è potuto osservare che oltre i danni alla tubatura che convoglia l'aria prodotta dai compressori alle vasche di ossidazione, si è riscontrata la rottura della tubazione che convoglia l'aria prodotta dai compressori al digestore.

RITENUTO di primaria importanza provvedere con urgenza a riparare i guasti sopra riportati al fine di ripristinare il regolare funzionamento del depuratore comunale, e prevenire il verificarsi di danni ambientale e igienico sanitario;

PRESO ATTO che occorre procedere in via d'urgenza alla esecuzione dei necessari lavori per il ripristino dello stato de quo presso dell'impianto di depurazione;

CHE da computo metrico predisposto per la riparazione delle porzioni di condotte dell'aria, elaborato utilizzando il Prezziario della Regione Sicilia Giugno 2022, la cui validità è stata aggiornata al 31/12/2023 con D.A. n. 4/Gab. del 20/01/2023, l'importo per la necessaria riparazione delle porzioni di tubatura dell'aria, ammonta ad €. 9.722,46 definito consensualmente tra le parti, il quale sarà ridotto del 20% ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti);

N°	Codice	descrizione	Quantità	Prezzo Unit	Totale
1	01.01.05.01	Scavo a sezione obbligata In terreni costituiti da limi	m ³ 72	€. 5,87	€. 422,64
2	01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo ..	m ³ 72	€ 4,83	€ 347,76
3	21.01.23	Rimozione di tubazione di qualsiasi diametro Per tubazione ossidazione Per tubazione digestore	m 24 m 6	€ 4,34	€ 130,20
4	13.01.02.08	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura DN 250 mm; acciaio Fe 42; s =5,6; PN 5,0 MPa Per tubazione ossidazione Per tubazione digestore	m 24 m 6	€. 197,23	€. 5.916,90
5	21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche	m ³ 1,47	€. 38,71	€. 56,90
6	13.01.03	Fornitura trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio Per curve 90° DN 250 Per Flange	Kg 24,80 Kg 168	€. 16,77	€. 3.233,26
Totale lavori da computo					€. 9.722,46
Riduzione del 20% art. 163 comma 3 del D.lgs 50/2016					€. 1944,50
Importo totale dei lavori					€. 7.777,96

quindi con una maggiorazione della spesa di € 2.777,96 oltre IVA rispetto a quella prevista nel verbale di consegna dei lavori di somma urgenza del 14/02/2023;

CONSIDERATO che i lavori rientrano nella procedura prevista dall'art. 163 del D.lgs 50/2016 e che per la copertura della spesa si ricorrerà all'art. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 18/04/2000 n. 267 e s.m.i.

RITENUTO di poter affidare i lavori, sopra riportati, riguardanti la tubatura che convoglia l'aria prodotta dai compressori alle vasche di ossidazione e la tubazione che convoglia l'aria prodotta dai compressori al digestore e la sostituzione dei contatti striscianti (presa rotante) del carroponte del sedimentatore primario alla ditta "FN Ingegneria s.r.l. Via Udine 19, 96100 Siracusa, P.IVA 02048300897" ditta che ha in gestione l'impianto di depurazione comunale ed in possesso della necessaria esperienza, capacità e requisiti per l'esecuzione dei lavori sopra riportati;

Per quanto sopra il giorno 08/03/2023, previo invito verbale di questo ufficio, è presente l'Amministratore della ditta suindicata, la quale si dichiara disponibile ad iniziare immediatamente i lavori sopra riferiti e riportati nel verbale di somma urgenza, per **l'importo complessivo di € 9.017,96 oltre IVA così ripartiti:**

1. € 1.240,00 oltre IVA per la sostituzione dei contatti striscianti (presa rotante) del carroponte del sedimentatore primario, per un importo di € 1.240,00 oltre IVA come da preventivi in atti per analogo intervento eseguito di recente sul secondo sedimentatore primario dalla medesima ditta;
2. € 7.777,96 oltre IVA per i lavori di riparazione/sostituzione delle porzioni di tubature interrate che convogliano l'aria prodotta dai compressori alle vasche di ossidazione e al Digestore.

La ditta "FN Ingegneria s.r.l. Via Udine 19, 96100 Siracusa, P.IVA 02048300897", intervenuta nel presente, da atto che il corrispettivo per i lavori di cui ai punti 1 e 2 è definito consensualmente tra le parti ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016.

La ditta è a conoscenza, che la copertura finanziaria dell'intervento avverrà con le modalità previste dall'art. 191, comma 3 e 194 comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Inoltre s'impegna e si obbliga ad accettare l'esecuzione immediata dei lavori senza nulla pretendere in attesa del perfezionamento del finanziamento e della contabilizzazione dell'intervento stesso, dichiara altresì di essere in regola con il DURC.

Per accettazione di quanto sopra

Il Tecnico Geom. Piero Fioretti



L'IMPRESA

FN Ingegneria s.r.l.
Amministratore Unico
Ing. Eugenio Tago
P.IVA 02048300897



Il Responsabile del 7° Settore
(Geom. Giuseppe Santacroce)